
Scheda informativa sui requisiti per la messa in funzione degli impianti di pompaggio delle acque reflue

Gentile cliente

Al fine di garantire un montaggio e una messa in funzione senza intoppi dell'impianto da voi ordinato, è necessario verificare preventivamente i seguenti punti e assicurarsi che siano soddisfatti.

La preghiamo di tenere presente che, una volta ricevuto il modulo compilato, ci vorranno circa 5 giorni lavorativi prima della messa in funzione.

Per motivi di sicurezza, in caso di interventi di manutenzione su impianti fognari situati in locali chiusi e su impianti con cisterna, è necessaria la presenza in loco di una persona in più. Qualora non foste in grado di provvedere a tale presenza, vi preghiamo di comunicarcelo immediatamente.

La preghiamo di chiarire preventivamente i seguenti punti:

Montage :

- Accesso all'edificio / alla struttura garantito, compreso il parcheggio disponibile Sì
- L'accesso al pozzo è libero? Sì
- Il pozzetto verrà pulito lo stesso giorno, prima del montaggio? Sì
- La ventilazione del pozzo è garantita? Sì
- I soggetti coinvolti sono stati informati dell'installazione? Sì
- C'è un elettricista sul posto per collegare la pompa/il sistema di controllo? Sì
- La tubazione di mandata è collegata alla rete fognaria? Sì
- La persona di contatto è presente in loco / È raggiungibile? Sì

Messa in funzione (se il montaggio non è stato effettuato dal fornitore della pompa):

- | | |
|---|----|
| - I pozzi, le condotte di alimentazione e la condotta di mandata sono stati puliti e sono privi di detriti edili | Sì |
| - La/le pompa/e è/sono montata/e e collegata/e idraulicamente secondo le istruzioni per l'uso e può/possono essere smontata/e in qualsiasi momento? | Sì |
| - I cavi della/e pompa/e e del galleggiante sono stati inseriti e il sistema di controllo è stato montato secondo le istruzioni per l'uso e lo schema? (I supporti sono accessibili dall'alto) | Sì |
| - Allacciamento elettrico già presente / Fusibili inseriti e sistema di controllo collegato e verificato secondo la norma NIV? | Sì |
| - Allacciamento elettrico dall'alloggio provvisorio? (Sono necessari 2 interventi di assistenza) | Sì |
| - È presente un allacciamento all'acqua potabile nelle vicinanze del pozzetto e in quantità sufficiente?
(Tempo di riempimento max. 15-30 minuti; in caso contrario, si prega di fornire informazioni) | Sì |
| - La persona di contatto è presente in loco / È raggiungibile? | |

Attenzione:

I tempi di attesa o i lavori aggiuntivi, ovvero gli interventi di assistenza (istruzioni) non compresi nell'ambito del montaggio o della messa in funzione, saranno fatturati separatamente al committente.